

**PROTOKÓŁ**  
**Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 1 SIERPNIĄ 2007 ROKU**

Temat posiedzenia: funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna-gospodarka finansowa, przetargi, realizacja planów w latach 2005 -2006 oraz I półrocze 2007 roku.- /kontynuacja kontroli rozpoczętej na posiedzeniu w dniu 20 czerwca b.r./

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Michał Nowacki - przewodniczący,
2. Andrzej Jackiewicz - członek,
3. Katarzyna Kucharska - członek

Na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia kontynuowała kontrolę rozpoczętą w dniu 20 czerwca 2007 roku.

Zapoznała się z następującymi dokumentami:

- Wykaz zamówień - informacje na temat rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
- Ogłoszenie o zamówieniu (Urząd zamówień Publicznych, Warszawa M. Szucha 2/4),
- Powierzenie wykonania zadania wystawione przez Wójta Gminy Nowosolna,
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - dotyczy hydroforni Dąbrowa,
- Umowa ZGK z firma PRODWODROL - SULECHÓW S.A.,
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 I 2004 r. -prawa zamówień publicznych,
- Ogłoszenie o zamówieniu,
- Oferty i oświadczenia,
- Odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego Firm,
- Wniosek komisji o przyjęcie oferty,
- Ocena porównawcza złożonych ofert, karty indywidualnych ocen ofert itp.- dokumenty dotyczące przetargu,
- Protokół z otwarcia ofert,
- Podgląd zamówienia publicznego,
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna,
- Uchwały Rady Gminy Nowosolna nr XIX/148/04 z 30 VI 2004 r.; XIX/104/92 z dnia 22 X 1992 r.; XX/111/92 z dnia 30 XII 1992 r.; XXI/119/93 z dnia 25 III 1993 r.; XI/65/95 z dnia 14 VI 1995 r.

W związku z zaciąganiem zobowiązań finansowych przez Dyrektora ZGK płacone odsetki finansowe kontrahentom za nieterminowe zapłaty faktur - załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/.

Komisja Rewizyjna po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności stwierdza, co następuje:

1. Formuła „Powierzenia wykonania zadania” rozbudowy sieci wodociągowej z dnia 1 września 2005 roku jest ogólnikowa, bowiem nie zawiera harmonogramu płatności za dostawę materiałów a tym samym przerzuca na Dyrektora ZGK finansowanie bieżących prac i zakupów inwestycyjnych. Przyjęcie zapisu, że „rozliczenie inwestycji



nastąpi fakturą rozliczającą poszczególne etapy” byłoby zasadne gdyby inwestycja miała charakter krótkotrwały a nie jak przyjęto od 01-09 2005 do 30-06-2007 r./zał. nr 2/

2. Wójt Gminy pan Tomasz Bystroński powierzając wykonanie zadania powinien był sporządzić załącznik lub odpowiednią umowę, w której zostaną określone szczegółowe terminy płatności po zamówieniu urządzeń, materiałów czy wykonanych określonych prac. Brak takich przejrzystych reguł finansowania prowadzi w efekcie do generowania zobowiązań finansowych przez Dyrektora ZGK a które faktycznie winien ponosić Wójt Gminy Nowosolna – pan Tomasz Bystroński.

3. Komisja Rewizyjna po raz kolejny negatywnie ocenia działalność radcy prawnego bowiem „powierzenie wykonania zadania” nie zawiera klauzuli „nie wnoszę uwag pod względem formalno prawnym”. Powstaje zatem pytanie jaką rolę pełni radca prawny.

4. Komisja Rewizyjna negatywnie ocenia rolę Wójta Gminy bowiem „powierzenie wykonania zadania” nie zawiera podpisu drugiej strony t.j. Dyrektora ZGK, który nie ma możliwości ustosunkowania się do części formalnej i merytorycznej tego zadania, przyjmując jednocześnie na siebie zobowiązania finansowe, naruszając dyscyplinę finansów publicznych o czym powinien był powiadomić pisemnie Wójta Gminy. Jednocześnie Dyrektor ZGK powinien mieć możliwość zweryfikowania części kosztorysowej inwestycji i wskazać czy przyjęte ceny są aktualne a kosztorys wykonany odpowiednio rzetelnie, bowiem w przeciwnym wypadku przyjęte w poszczególnych etapach kwoty będą zupełnie nierealne, co doprowadzi do przekroczenia budżetowych kosztów inwestycji.

5. Komisja Rewizyjna negatywnie ocenia terminy płatności faktur za pobór wody wystawiane przez ZGK Gminie Nowosolna – przykładowo Faktura nr 25/2007 z dnia 04-06 2007 na kwotę 8.545,29 zł /zał. nr 3/ została zapłacona 27-06-2007 r. a więc dopiero po 23 dniach. W obrocie gospodarczym przyjmuje się, że jeżeli strony w umowie nie ustalają inaczej, obowiązuje termin kodeksowy t.j. 14 dni. W tej sytuacji obowiązkiem Dyrektora ZGK było naliczenie odsetek i wystawienie noty odsetkowej. Pozostaje do wyjaśnienia kolejne pytanie, dlaczego Wójt pan Tomasz Bystroński dopuszcza do nieterminowego płacenia faktur i łamania ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

6. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna odrębnym pismem występuje do Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna o podjęcie odpowiednich czynności- wyjaśnienie w jakim stopniu odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy pan Tomasz Bystroński a w jakim Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. Komisja wnosi o udzielenie pisemnych wyjaśnień przez Wójta Gminy Nowosolna w przedmiotowej sprawie zawartej w niniejszym protokole.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy członków komisji:

1. Michał Nowacki – Przewodniczący

.....  


2. Andrzej Jackiewicz - członek

.....  


3. Katarzyna Kucharska - członek

.....  


Łódź dnia 24.09.2007 r.

**Pan Michał Nowacki**  
**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Gminy Nowosolna**

W związku z pismem z dnia 19.09.2007 r. w sprawie przygotowania szczegółowych wyjaśnień dotyczących realizacji inwestycji w 2007 r. przesyłam w załączeniu odpowiedź w tym zakresie.

Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia posłużą poprawnej ocenie wykoania budżetu i jego realizacji.

W przypadku konieczności dokonania dodatkowych wyjaśnień jestem do dyspozycji członków Komisji Rewizyjnej.

z poważaniem

**WÓJT**  
  
**mgr Tomasz Bystroński**

**Sprawozdanie rzeczowe z realizacji inwestycji za okres I półrocza 2007 r. z uwzględnieniem okresu od 30.VI.2007 r. do 25.XI.2007 r.**

Lp	Inwestycja zawarta w budżecie na 2007 r.	Realizacja do 30.VI	Realizacja od 01.VII do 25.IX
1	2	3	4
1	Hydrofornia Dąbrowa <i>40095 &amp; 6053, 6059</i>	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2006 r. Wykonawca ZGK Nowosolna z powierzenia UG Nowosolna.	Inwestycja zakończona. Całkowicie wypłacono należność wykonawcy. Wystąpiono z wnioskiem o zwrot ok. 350.000 z funduszy UE.
2	Budowa chodników przy drogach powiatowych  <i>60014 &amp; 6050</i> Stare Skoszewy   Kopanka	Inwestycja rozpoczęta w 2006 r. Dokumentacja przekazana przez Starostwo Powiatowe. Przetarg rozstrzygnięty w 2006 r. z terminem wykonania 2007.  Inwestycja rozpoczęta w 2006 r. Okres realizacji 2 lata. Przetarg rozstrzygnięty w 2006 r. z terminem wykonania 2007.	Inwestycja zakończona. Całkowicie wypłacono należność wykonawcy. Inwestycję sfinansowano ze środków Gminy Nowosolna zgodnie z budżetem na 2007 r.  Zaangażowanie prac w 80%. Termin zakończenia wg umowy 30.10.07. Termin przewidywany 30.10.07. Inwestycja finansowana jak powyżej.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1186 E – ul. Głównej w Bukowcu w gm. Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim na odcinku ok. 1200 m <i>60014 &amp; 6300</i>	Uzgodnienia z powiatem dot. treści porozumienia i sposobów finansowania. Przygotowanie treści umowy i kwot przeznaczonych z powiatu i gminy.	Podpisano porozumienie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nowosolna. Kwota gminy – 150.000 zł, kwota powiatu – 100.000 zł. Realizacja inwestycji przez służby powiatu. Przetarg rozstrzygnięty z terminem wykonania 31.10.07. Wykonawca: Lambdar.
4	<i>60016 &amp; 6050 0001</i>  Droga Dobieszków	Przeznaczenie środków finansowych na realizację z UG Nowosolna. Przetarg na dokumentację w 2006 r. Wybrano wykonawcę wspólnie z przedstawicielami mieszkańców Dobieszkowa. Wykonano podkłady geodezyjne i zapłacono za nie. Termin wykonania dokumentacji już minął. Podjęto działania zmierzające do rozwiązania umowy z wykonawcą i rozliczenie prac zgodnie z umową. Zastępczo podjęto prace umożliwiające rozpoczęcie robót na podstawie zgłoszenia remontu do Powiatu. Trwały rozmowy z mieszkańcami wsi nt sprzedaży działek niezbędnych do wykonania inwestycji. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Rekultywacji Gruntów – na remont dróg dojazdowych do pól. Dotacja 80.000 zł w tym droga w Dobieszkowie.	Ogłoszono przetarg na dostawę kruszywa i w tym niezależnie na jego wbudowanie. Przetarg rozstrzygnięto 30.07 br. Na dostawę kruszywa wybrano Pet-Serwis Sp z o.o. z terminem realizacji 30 dni od daty zawarcia umowy. Na wbudowanie kruszywa wybrano wykonawcę DROG-BUD z terminem realizacji 30 dni od daty podpisania umowy z możliwością przedłużenia do 60 dni. Z powodu niedotrzymania warunków umowy (odmowa ważenia kruszywa) dostawę wstrzymano. Trwają rozmowy o zerwanie umowy i rozliczenie dostarczonej ilości kruszywa. Ogłoszono powtórny przetarg, który rozstrzygnięto 13.09 br. Przetarg wygrał (dostawa 3.000 t) obecny wykonawca wbudowujący kruszywo. Termin realizacji 30 dni od daty podpisania umowy. Do zakończenia pozostało 30 % prac w Dobieszkowie. Przewidywany termin zakończenia październik 2007 r. Dokonano zapłaty za część dostarczonego kruszywa i jego wbudowanie. Konieczność zapłaty faktur do rozliczenia dotacji

5	Droga Boginia <i>60016 § 6050002</i>	Realizacja zadania jak wyżej. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia – październik 2007 r.	Prowadzono powtórne procedury przetargu na dostawę kruszywa. Wyplacono kwotę 311.725,25 zł za realizację dotychczasowych prac. Konieczność zapłaty faktur do rozliczenia dotacji.
6	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu <i>60053 § 6050</i>	Przygotowano Studium Wykonalności. Za opracowanie zapłaciło Stowarzyszenie „STER”	Przygotowywane są Istotne Warunki Zamówienia. Po ich zakończeniu (październik 2007) zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej za sumę zabezpieczoną w budżecie przez gminę.
7	Zakup gruntów <i>70005 § 6060</i>	Przygotowana jest wstępna umowa ze sprzedającym grunt pod drogę dojazdową i Teolinie.	Ze względu na zmiany organizacyjne i kadrowe są trudności w negocjacji zakupu.
8	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym <i>80110 § 6050</i>	Zapłacono za dokumentację przygotowującą do uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota zabezpieczona w budżecie została wygospodarowana.	Realizacja inwestycji uzależniona jest od zabezpieczenia w budżecie brakującej sumy 30.000 zł na pokrycie kosztów. Suma 25 .00 zł może pochodzić z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW. Całkowity przewidywane koszt 55 -60 tys. zł
9	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym. <i>80110 § 6058 6059</i>	Ogłoszono przetarg ofert na wykonawstwo	Inwestycja została zakończona zgodnie z terminem. Faktura za wykonawstwo zapłacona. Stosowne dokumenty zostaną przesłane do Urzędu Marszałkowskiego o zwrot z funduszy UE
10	Budowa nowych punktów świetlnych oraz wymiana opraw. <i>90015 § 6050</i>	Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie podkładów geodezyjnych i projektów wykonawcy realizują umowy. Podkłady geodezyjne zostały wykonane i przekazane wykonawcy. Wykonawca sukcesywnie dostarcza dokumentację na dowieszenie lamp. Miejsca zostały wskazane przez sołtysów i miejscowych mieszkańców. Wykonano punkt świetlny w Centrum wsi Moskwa.	Uzgodniono treść umowy na dowieszenie lamp z Zakładem Energetycznym w Łodzi. Opłata zostanie zrealizowana przy zapłacie za konserwację lamp w 2008 r. Projektant zakończy prace w połowie października i po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie nowych odcinków oświetlenia (Kopanka, Kalonka w tym ulica Magnoliowa, Skoszewy, Głąbie, Natolin przy drodze powiatowej i punkt świetlny przy przystanku w Teolinie). Dowieszenie nowych lamp wykona ZE Łódź-Miasto w m-cu październiku i listopadzie (Byszewy - Pieńki, Plichtów, Skoszewy Nowe).
11	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w Starych Skoszewach <i>90095 § 6058 6059</i>	Podpisano umowę z Sejmikiem woj. na dofinansowanie zadania	Trwa wybór wykonawcy w trybie zapytania o cenę. Przewidywane zakończenie listopad 2007 r. jest to zgodne z planem.
12	Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Ksawerów. <i>90095 § 6058 6059</i>	Jak wyżej	Jak wyżej
13	Przebudowa i adaptacja dawnego budynku podworskiego „Gorzelnia” na świetlicę środowiskową we wsi Byszewy. <i>90095 § 6058 6059</i>	Podpisanie umowy z Sejmikiem Województwa. Ogłoszono dwa przetargi na wykonawstwo. Przetargi nie rozstrzygnięto z uwagi na zbyt wysoką cenę na wykonawstwo.	W trzecim przetargu wyłoniono wykonawcę. Termin podpisania umowy 25.IX.2007 r. Wykonawstwo zgodnie z umową w dwóch terminach. Zakończenie w miesiącu marcu 2008 r.
14	Zagospodarowanie, uporządkowanie boiska i	W przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Zadanie	Odebrano prace wykonane w I etapie. Zapłata za rachunek w październiku

	placu w zabaw we wsi Lipiny	współfinansowane ze środków UE. § 605 B, 605 P	2007 r. Pozostałe prace zostaną wykonane w 2008 r. Całość zgodnie z planem.
15	Zagospodarowanie, uporządkowanie i oznakowanie placu w centrum wsi Moskwa.	Został wyłoniony wykonawca. § 605 B, 605 P	Wykonano część prac. Zakończenie w m-cu października. Zgodnie z planem i umową o dofinansowanie ze środków UE.
16	Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie	Ogłoszono przetarg na koncepcję architektoniczną § 605 O	W październiku rozstrzygnięcie konkursu. Konkurs może być przedłużony ze względu na brak oferentów na wykonawstwo koncepcji. Inwestycja wieloletnia 2007-2010 r.

**WOJCI**  
  
**mgr Tomasz Bystroński**

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
400	40095	6050	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	hydrof.Dąbrowa
400	40095	6050			0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
400	40095	6058	0001	B	109 125,00	97 500,00	89,35	11 625,00	wyd. in.-st. wodoc. Dąbrowa
400	40095	6058			109 125,00	97 500,00	89,35	11 625,00	
400	40095	6059	0001	B	36 375,00	32 500,00	89,35	3 875,00	wyd.inw.-st.wodoc. Dąbrowa
400	40095	6059			36 375,00	32 500,00	89,35	3 875,00	
400	40095				145 500,00	130 000,00	89,35	15 500,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
400					145 500,00	130 000,00	89,35	15 500,00	WYTW.I ZAOP.-E. ELEKTR.GAZ,WODA
600	60014	6050	0001	B	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	wyd.inwest.chdNIK Stare Skosze
600	60014	6050	0002	B	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	chodnik-Kopanka
600	60014	6050			250 000,00	140 000,00	56,00	110 000,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60014	6300	0000	B	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	pomoc finansowa dof.wł.inwest.
600	60014	6300			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST
600	60014				400 000,00	140 000,00	35,00	260 000,00	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60016	6050	0001	B	356 201,00	180 827,91	50,77	175 373,09	wyd.inw .droga Dobieszków
600	60016	6050	0002	B	241 573,00	104 033,19	43,06	137 539,81	wyd.inw .droga Boginia
600	60016	6050			597 774,00	284 861,10	47,65	312 912,90	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60016				597 774,00	284 861,10	47,65	312 912,90	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60053	6050	0000	B	50 000,00	193,66	0,39	49 806,34	wyd. inwestyc. jed. budżetow.
600	60053	6050			50 000,00	193,66	0,39	49 806,34	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60053				50 000,00	193,66	0,39	49 806,34	
600	60095	6050	0001	B	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	wyd. inwes.-bud. park.-Kalonka
600	60095	6050			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60095				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600					1 062 774,00	425 054,76	39,99	637 719,24	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	6060	0000	B	52 000,00	25 976,42	49,95	26 023,58	Inw-zakup gruntów
700	70005	6060			52 000,00	25 976,42	49,95	26 023,58	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
700	70005				52 000,00	25 976,42	49,95	26 023,58	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700					52 000,00	25 976,42	49,95	26 023,58	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
801	80110	6050	0000	B	60 000,00	6 464,00	10,77	53 536,00	wyd.in.oczyszcz.ścieków
801	80110	6050			60 000,00	6 464,00	10,77	53 536,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80110	6058	0000	B	32 786,00	32 740,80	99,86	45,20	wydatki inwest. jedn. budżet
801	80110	6058			32 786,00	32 740,80	99,86	45,20	
801	80110	6059	0000	B	17 214,00	17 188,92	99,85	25,08	wyd. inwest jedn. budżetowych
801	80110	6059			17 214,00	17 188,92	99,85	25,08	
801	80110				110 000,00	56 393,72	51,27	53 606,28	GIMNAZJA
801					110 000,00	56 393,72	51,27	53 606,28	OŚWIATA I WYCHOWANIE
900	90015	6050	0000	B	200 000,00	1 900,00	0,95	198 100,00	wydatki inwestycyjne oświecenia
900	90015	6050			200 000,00	1 900,00	0,95	198 100,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90015				200 000,00	1 900,00	0,95	198 100,00	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90095	6050	0001	B	0,00	0,00	0,00	0,00	wyd.inw ."Gorzelnia"
900	90095	6050	0002	B	0,00	0,00	0,00	0,00	wyd.inwest.zag.terenu Stare Sk
900	90095	6050	0003	B	0,00	0,00	0,00	0,00	zag. boiska i pl.zab.Lipiny
900	90095	6050	0004	B	0,00	0,00	0,00	0,00	centrum wsi Moskwa
900	90095	6050	0005	B	0,00	0,00	0,00	0,00	zag.terenu wieś Ksawerów
900	90095	6050			0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90095	6058	0001	B	85 793,00	0,00	0,00	85 793,00	wydatki inw. - Gorzelnia
900	90095	6058	0002	B	5 245,00	0,00	0,00	5 245,00	wyd.inw. - bois.plac zab.Lipiny
900	90095	6058	0003	B	10 228,00	0,00	0,00	10 228,00	wyd.inw. - plac cen. Moskwa
900	90095	6058	0004	B	15 735,00	0,00	0,00	15 735,00	wyd.in.-zagosp.ter.St.Skoszewy
900	90095	6058	0005	B	10 223,00	0,00	0,00	10 223,00	wyd.in-zag.up.ozn-c.wsi Ksawer
900	90095	6058			127 224,00	0,00	0,00	127 224,00	
900	90095	6059	0001	B	45 042,00	0,00	0,00	45 042,00	wyd. inwes. - "Gorzelnia"
900	90095	6059	0002	B	2 755,00	0,00	0,00	2 755,00	w.inw. -boisko i pl.zab w Lip
900	90095	6059	0003	B	5 372,00	0,00	0,00	5 372,00	wyd.inw.-pl.w cen.wsi Moskwa






Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900	90095	6059	0004	B	8 265,00	0,00	0,00	8 265,00	wyd.in-zag.ter.w St.Skoszewach
900	90095	6059	0005	B	5 377,00	0,00	0,00	5 377,00	wyd.i.-zag.up,ozn pl-Ksawerów
900	90095	6059			66 811,00	0,00	0,00	66 811,00	
900	90095				194 035,00	0,00	0,00	194 035,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900					394 035,00	1 900,00	0,48	392 135,00	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
921	92109	6050	0000	B	326 697,00	0,00	0,00	326 697,00	Centr.Kult i Ekol.w Plichtowie
921	92109	6050			326 697,00	0,00	0,00	326 697,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921	92109				326 697,00	0,00	0,00	326 697,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921					326 697,00	0,00	0,00	326 697,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92605	6050	0001	B	16 000,00	244,00	1,52	15 756,00	wyd.inw.-boisko w.fun. W.Dolny
926	92605	6050			16 000,00	244,00	1,52	15 756,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926	92605				16 000,00	244,00	1,52	15 756,00	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926					16 000,00	244,00	1,52	15 756,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>					<b>2 107 006,00</b>	<b>639 568,90</b>	<b>30,35</b>	<b>1 467 437,10</b>	

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) MARIOLA

**WOJCI**  
*Bystrzycki*  
**mgr Tomasz Bystrzycki**



**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA**  
**W DNIU ..... 1. sierpnia ..... 2007 ROKU**

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	podpis
1.	NOWACKI MICHAŁ	Przewodniczący	
2.	JACKIEWICZ ANDRZEJ	Członek	
3.	KUCHARSKA KATARZYNA	Członek	
	Zaproszeni goście		
1.	MAREK MARCINIUK	p-o R. G.V.	
2.	RYSZARD JUŚCINIŃSKI	Dyrektor ZGEGN	
3.			